

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de Academia de Saúde e Obras Complementares
 Endereço: Rua Dirceu Felipetti, esquina com Rua nº 02 – Barão de Cotegipe/RS
 Proprietário: Município de Barão de Cotegipe/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,63%	3.442,91	100,00%	3.442,91		-		-		-		-
2	FUNDAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES	2,45%	3.211,53	100,00%	3.211,53		-		-		-		-
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	6,79%	8.908,58	100,00%	8.908,58		-		-		-		-
4	PISOS	5,97%	7.825,86		-	100,00%	7.825,86		-		-		-
5	COBERTURA E CALHAS	11,25%	14.750,28		-	100,00%	14.750,28		-		-		-
6	ALVENARIA	2,54%	3.325,48	20,00%	665,10	80,00%	2.660,38		-		-		-
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS	9,18%	12.040,41		-	50,00%	6.020,21	50,00%	6.020,21		-		-
8	REVESTIMENTOS DE PISOS	3,66%	4.794,19		-		-	100,00%	4.794,19		-		-
9	PINTURAS	1,00%	1.312,89		-		-	100,00%	1.312,89		-		-
10	ESQUADRIAS e VIDROS	3,02%	3.959,83		-		-	100,00%	3.959,83		-		-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,63%	2.140,58		-	10,00%	214,06	70,00%	1.498,41	20,00%	428,12		-
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	5,41%	7.100,78		-	10,00%	710,08	70,00%	4.970,55	20,00%	1.420,16		-
13	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS	26,18%	34.331,90		-		-	20,00%	6.866,38	40,00%	13.732,76	40,00%	13.732,76
14	EQUIPAMENTOS	18,30%	24.000,00		-		-		0,00		-	100,00%	24.000,00
TOTAL		100,00%	131.145,22										
TOTAL SIMPLES				12,37%	16.228,12	24,54%	32.180,86	22,44%	29.422,46	11,88%	15.581,03	28,77%	37.732,76
TOTAL ACUMULADO				12,37%	16.228,12	36,91%	48.408,98	59,35%	77.831,43	71,23%	93.412,46	100,00%	131.145,22

Barão de Cotegipe, 30 de janeiro de 2019