



CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

Cliente: Prefeitura Municipal de Barão de Cotegipe

O presente cronograma tem por finalidade, descrever as etapas dos processos de instalação do gerador fotovoltaico:

Escola Ângelo Rosa			
Descrição	Duração	Data início	Data final
Elaboração de projeto elétrico	2 dias		
Aprovação do projeto pela RGE Sul	30 dias		
Instalação das estruturas	10 dias		
Instalação dos painéis fotovoltaicos	10 dias		
Instalação inversor / String box CA/CC	3 dias		
Instalação aterramento / eletrodutos	3 dias		
Comissionamento	1 dia		
Solicitação de vistoria junto a RGE Sul	7 dias		
Substituição medidor bidirecional	5 dias		