

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM  | SERVIÇOS  | UNIDADE        | 1ª ETAPA   |                           | 2ª ETAPA   |                           | 3ª ETAPA   |                           | 4ª ETAPA   |                           | 5ª ETAPA   |                           |
|-------|---|----------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
|       |   |                | PERIODO 30 DIAS  |                           | PERIODO 30 DIAS  |                           | PERIODO 30 DIAS  |                           | PERIODO 30 DIAS  |                           | PERIODO 30 DIAS  |                           |
|       |   |                | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS |
| 100   | SERVIÇOS PRELIMINARES                               | R\$ 41.031,59  | %  | 100%                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 200   | SERVIÇOS EM TERRA                                   | R\$ 31.454,75  | %  | 40%                       | R\$ 12.581,90  | R\$ 9.436,43              | R\$ 9.436,43   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 300   | FUNDAÇÕES E SONDAGEM                                | R\$ 426.131,01 | %  | 30%                       | R\$ 127.839,30   | R\$ 149.145,85            | R\$ 149.145,85   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 400   | ESTRUTURA   | R\$ 310.446,79 | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 62.089,36  | R\$ 77.611,70             | R\$ 77.611,70  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 500   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICAS           | R\$ 232.982,03 | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 23.298,20             | R\$ 23.298,20  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 600   | SUB ESTAÇÃO   | R\$ 10.669,37  | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 700   | INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS                      | R\$ 106.325,69 | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 10.632,57             | R\$ 10.632,57  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 800   | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS                             | R\$ 81.286,45  | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 16.257,29  | R\$ 24.385,94             | R\$ 24.385,94  | R\$ 20.321,61             | R\$ 20.321,61  |                           |
| 900   | IMPERMEABILIZAÇÃO                                   | R\$ 5.539,38   | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 553,94   | R\$ 1.107,88              | R\$ 1.107,88   | R\$ 1.107,88              | R\$ 1.107,88   |                           |
| 1.000 | ESTRUTURAS METÁLICAS                                | R\$ 639.838,25 | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 1.100 | COBERTURAS  | R\$ 189.824,86 | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 1.200 | ESQUADRIAS METÁLICAS                                | R\$ 249.429,47 | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 1.300 | VIDROS  | R\$ 11.780,92  | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 1.400 | REVESTIMENTO DE PAREDES                             | R\$ 90.171,98  | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 18.034,40             | R\$ 18.034,40  |                           |
| 1.500 | FORROS  | R\$ 18.084,17  | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 1.600 | REVESTIMENTO DE PISO                                | R\$ 628.689,49 | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 1.700 | PINTURA   | R\$ 215.188,58 | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 1.800 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS | R\$ 43.578,48  | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 1.900 | INSTALAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO        | R\$ 9.252,64   | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |
| 2.000 | DIVERSOS  | R\$ 56.185,62  | %  |                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00   |                           |

**R\$ 3.397.891,52**

| 6ª ETAPA   |                           | 7ª ETAPA   |                           | 8ª ETAPA   |                           | 9ª ETAPA   |                           | 10ª ETAPA  |                           | 11ª ETAPA  |                           | 12ª ETAPA  |                           | TOTAIS         |
|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|----------------|
| PERIODO 30 DIAS  |                           | PERIODO 30 DIAS  |                           | PERIODO 30 DIAS  |                           | PERIODO 30 DIAS  |                           | PERIODO 30 DIAS  |                           | PERIODO 30 DIAS  |                           | PERIODO 30 DIAS  |                           |                |
| Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS |                |
|  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 41.031,59  |
|  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 31.454,75  |
|  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 426.131,01 |
| 20%  |                           | 10%  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 62.089,36  |                           | R\$ 31.044,68  |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 310.446,79 |
|  |                           | 10%  |                           | 10%  |                           | 20%  |                           | 20%  |                           | 20%  |                           | 10%  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 23.298,20  |                           | R\$ 23.298,20  |                           | R\$ 46.596,41  |                           | R\$ 46.596,41  |                           | R\$ 46.596,41  |                           | R\$ 23.298,20  |                           | R\$ 232.982,03 |
|  |                           |  |                           |  |                           | 30%  |                           | 30%  |                           | 30%  |                           | 10%  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 3.200,81   |                           | R\$ 3.200,81   |                           | R\$ 3.200,81   |                           | R\$ 1.066,94   |                           | R\$ 10.669,37  |
|  |                           | 10%  |                           | 10%  |                           | 20%  |                           | 20%  |                           | 20%  |                           | 10%  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 10.632,57  |                           | R\$ 10.632,57  |                           | R\$ 21.265,14  |                           | R\$ 21.265,14  |                           | R\$ 21.265,14  |                           | R\$ 10.632,57  |                           | R\$ 106.325,69 |
| 25%  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 20.321,61  |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 81.286,45  |
|  |                           | 20%  |                           | 10%  |                           |  |                           |  |                           |  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 1.107,88   |                           | R\$ 1.107,88   |                           | R\$ 553,94   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 5.539,38   |
|  |                           |  |                           | 40%  |                           | 40%  |                           | 20%  |                           |  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 255.935,30   |                           | R\$ 255.935,30   |                           | R\$ 127.967,65   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 639.838,25 |
|  |                           |  |                           | 40%  |                           | 40%  |                           | 20%  |                           |  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 75.929,94  |                           | R\$ 75.929,94  |                           | R\$ 37.964,97  |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 189.824,86 |
|  |                           |  |                           |  |                           | 40%  |                           | 40%  |                           | 20%  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 99.771,79  |                           | R\$ 99.771,79  |                           | R\$ 49.885,89  |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 249.429,47 |
|  |                           |  |                           |  |                           |  |                           | 70%  |                           | 20%  |                           | 10%  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 8.246,64   |                           | R\$ 2.356,18   |                           | R\$ 1.178,09   |                           | R\$ 11.780,92  |
|  |                           | 20%  |                           | 20%  |                           | 20%  |                           |  |                           |  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 18.034,40  |                           | R\$ 18.034,40  |                           | R\$ 18.034,40  |                           | R\$ 18.034,40  |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 90.171,98  |
|  |                           |  |                           |  |                           | 30%  |                           | 40%  |                           | 30%  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 5.425,25   |                           | R\$ 7.233,67   |                           | R\$ 5.425,25   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 18.084,17  |
|  |                           |  |                           |  |                           | 30%  |                           | 30%  |                           | 40%  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 188.606,85   |                           | R\$ 188.606,85   |                           | R\$ 251.475,80   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 628.689,49 |
|  |                           |  |                           | 20%  |                           | 20%  |                           | 20%  |                           | 20%  |                           | 20%  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 43.037,72  |                           | R\$ 43.037,72  |                           | R\$ 43.037,72  |                           | R\$ 43.037,72  |                           | R\$ 43.037,72  |                           | R\$ 215.188,58 |
|  |                           |  |                           |  |                           |  |                           | 50%  |                           | 50%  |                           |  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 21.789,24  |                           | R\$ 21.789,24  |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 43.578,48  |
|  |                           |  |                           |  |                           |  |                           | 40%  |                           | 50%  |                           | 10%  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 3.701,06   |                           | R\$ 4.626,32   |                           | R\$ 925,26   |                           | R\$ 9.252,64   |
|  |                           |  |                           |  |                           | 20%  |                           | 20%  |                           | 20%  |                           | 40%  |                           | 100%           |
| R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 0,00   |                           | R\$ 11.237,12  |                           | R\$ 11.237,12  |                           | R\$ 11.237,12  |                           | R\$ 22.474,25  |                           | R\$ 56.185,62  |

**R\$ 3.397.891,52**