

OBRA: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
 LOCAL: RUA JOSÉ MANTOVANI, QUADRA 40, PARTE DOS LOTES 07 E 09  
 MUNICÍPIO: BARÃO DE COTEGIPE / RS

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.853,38	100,00% 5.853,38					
2	FUNDAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 11.806,68	100,00% 11.806,68					
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	100,00% 37.526,15	25,00% 9.381,54	50,00% 18.763,08	25,00% 9.381,54			
4	PISOS E LAJES	100,00% 25.036,43		25,00% 6.259,11	75,00% 18.777,32			
5	COBERTURA	100,00% 13.901,80				100,00% 13.901,80		
6	ALVENARIAS	100,00% 25.186,51		25,00% 6.296,63	50,00% 12.593,26	25,00% 6.296,63		
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	100,00% 48.505,61				50,00% 24.252,81	50,00% 24.252,81	
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 21.310,69					50,00% 10.655,35	50,00% 10.655,35
9	FORROS	100,00% 3.132,44					100,00% 3.132,44	
10	ESQUADRIAS	100,00% 21.763,90					50,00% 10.881,95	50,00% 10.881,95
11	PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS	100,00% 13.865,79						100,00% 13.865,79
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 16.835,08			25,00% 4.208,77	25,00% 4.208,77	25,00% 4.208,77	25,00% 4.208,77
13	REDE LOGICA	100,00% 811,70			30,00% 243,51	30,00% 243,51	30,00% 243,51	10,00% 81,17
14	TELEFONICA	100,00% 816,38			30,00% 244,91	30,00% 244,91	30,00% 244,91	10,00% 81,64
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 18.568,84			30,00% 5.570,65	30,00% 5.570,65	30,00% 5.570,65	10,00% 1.856,88
16	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	100,00% 465,59						100,00% 465,59
<b>Porcentagem</b>			<b>10,19%</b>	<b>11,8%</b>	<b>19,22%</b>	<b>20,62%</b>	<b>22,3%</b>	<b>15,86%</b>
<b>Custo</b>			<b>27.041,60</b>	<b>31.318,81</b>	<b>51.019,96</b>	<b>54.719,08</b>	<b>59.190,39</b>	<b>42.097,14</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>10,19%</b>	<b>21,99%</b>	<b>41,22%</b>	<b>61,83%</b>	<b>84,14%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>27.041,60</b>	<b>58.360,41</b>	<b>109.380,37</b>	<b>164.099,45</b>	<b>223.289,83</b>	<b>265.386,97</b>

Barão de Cotegipe, janeiro de 2016

  
 Luis Carlos Balestrin  
 Eng. Civil CREA RS 096570-D  
 Resp. Técnico