

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Serviços de Capeamento Asfáltico sobre pedra irregular

Local: Trecho das Rua Celso Longo e Trecho da Avenida Ângelo Caleffi

Município: Barão de Cotegipe/RS


ÍTEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	TOTAIS
			PERÍODO 30 DIAS	PERÍODO 30 DIAS	
1	Capeamento asfáltico de Trecho da Rua Celso Longo e Trecho da Avenida Ângelo Caleffi R\$ 260.099,87	%	100,00%		100,00%
		R\$	R\$ 260.099,87	R\$ 0,00	R\$ 260.099,87
			R\$ 260.099,87	R\$ 0,00	R\$ 260.099,87

TOTAL GERAL

R\$ 260.099,87

%	R\$	%	R\$
100,00%	R\$ 260.099,87	0,00%	R\$ 0,00
100,00%	R\$ 260.099,87	100,00%	R\$ 260.099,87

Barão de Cotegipe, 08 de junho de 2020


Luis Carlos Balestrin
 Eng. Civil CREA-RS 096570-D
 Responsável Técnico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Serviços de Capeamento Asfáltico sobre pedra irregular

Local: Trecho da Avenida Ângelo Caleffi e Trecho da Rua Celso Longo

Município: Barão de Cotegipe/RS


Regime Onerado

Data Base: 04/2020

BDI
23,65%

Obra:		CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRA IRREGULAR					
Local:		Trecho da Avenida Ângelo Caleffi e Trecho da Rua Celso Longo					
Item	SINAPI/SICRO	SERVIÇOS	Quant.	Unid.	Custo Unit. (Sem BDI) (R\$)	Custo Unit. (Com BDI) (R\$)	Preço TOTAL. C/ BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/1	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada (2,00x1,44)	2,88	m²	375,91	464,81	R\$ 1.338,65
1.2	78472	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	3.133,59	m²	0,37	0,46	R\$ 1.441,45
1.3	CPU 02	Administração Local da Obra	1,00	Unid.	3215,6	3.976,09	R\$ 3.976,09
1.4	CPU 03	Mobilização e Desmobilização de Equipes	1,00	Unid.	4226,94	5.226,61	R\$ 5.226,61
						Total Item 1	R\$ 11.982,80
2		PAVIMENTAÇÃO	Quant.	Unid.	Custo Unit. (Sem BDI) (R\$)	Preço Unit. C/ BDI	Preço TOTAL. C/ BDI
2.1	99814	Limpeza de superficies com jato de ar e agua	3.133,590	m²	1,47	1,82	R\$ 5.703,13
2.2	96402	Pintura de ligação - inclusive emulsão c/ transp. Com RR-2C taxa de 1,2 l/m²	3.133,590	m²	1,68	2,08	R\$ 6.517,87
2.3	CPU 01	Construção de pavimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de reperfilagem, com espessura de 4 cm	125,340	m³	721,02	891,54	R\$ 111.745,62
2.4	95878	Transporte CBUQ para pavimentação urbana - DMT = até 30 km	2.506,800	m³*km	0,62	0,77	R\$ 1.930,24
2.5	72943	Pintura de ligação - inclusive emulsão c/ transp. Com RR-2C taxa de 1,2 l/m²	3.133,590	m²	1,68	2,08	R\$ 6.517,87
2.6	CPU 01	Construção de pavimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4 cm	125,340	m³	721,02	891,54	R\$ 111.745,62
2.7	95878	Transporte CBUQ para pavimentação urbana - DMT = 30 km	2.506,800	m³*km	0,62	0,77	R\$ 1.930,24
						Total Item 2	R\$ 246.090,59
3		SINALIZAÇÃO			Custo Unit. (Sem BDI) (R\$)	Preço Unit. C/ BDI	
3.1		Sinalização Horizontal					
3.1.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	123,34	m²	13,29	16,43	R\$ 2.026,48
						Total Item 3	R\$ 2.026,48
Total Geral							R\$ 260.099,87

Barão de Cotegipe, 08 de junho de 2020


Luis Carlos Balestrin
Eng. Civil CREA-RS 096570-D
Responsável Técnico